



**ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA DEL
CONTRATO DE ÍNFIMA CUANTÍA SUSCRITO ENTRE
EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE LA BELLEZA Y
VACACELA GUIÑAN ANGEL HUMBERTO.**

COMPARECIENTES:

En la cabecera parroquial de La Belleza, a los 31 días del mes de diciembre de 2024, comparecen por una parte el Sr. Andrés Alvarado Huatatoa en calidad de Administrador de Orden Compra/Servicio IC-GADPRLB-017-2024; y por otra VACACELA GUIÑAN ANGEL HUMBERTO, con RUC N°1600342065001, por sus propios derechos, a quienes en adelante y para efectos de esta acta de entrega recepción definitiva se denominarán el CONTRATANTE y CONTRATISTA, respectivamente.

PRIMERA ANTECEDENTES:

Con fecha 09 de diciembre de 2024 el Sr. Mario José Grefa Mamallacta en calidad de presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural La Belleza, suscribió con VACACELA GUIÑAN ANGEL HUMBERTO, con RUC N°1600342065001, la orden de compra/servicio de ínfima cuantía para la ejecución del PROYECTO “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARADAS DE BUSES UBICADAS EN LAS COMUNAS Y COMUNIDADES DE LA PARROQUIA LA BELLEZA, CANTON FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA”, por un monto de **USD 5.134.47** (CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 47/100) dólares americanos más IVA y un plazo de ejecución de 20 días plazo contados a partir de la fecha de suscripción del contrato/orden de compra/servicio por la cual se firmó una acta de inicio de obra el 10 de diciembre del 2024.

El 30 de diciembre de 2024, con oficio S/N, el contratista de la obra solicita se proceda a la recepción de acuerdo a la orden de Compra **IC-GADPRLB-017-2024**, objeto de contratación “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARADAS DE BUSES UBICADAS EN LAS COMUNAS Y COMUNIDADES DE LA PARROQUIA LA BELLEZA, CANTON FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA”, el día martes 31



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
"LA BELLEZA"**

Registro Oficial N° 372 del 30 de julio de 1998
La Belleza - Orellana - Ecuador

de diciembre de 2024, a las 08:30 am, en las instalaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural La Belleza ya que la culminación de los trabajos contratados se realizó el 29 de diciembre del 2024 y con oficio S/N, con fecha 30 de diciembre del 2024, solicita la respectiva revisión y aprobación de la planilla única y liquidación de los trabajos realizados para la continuidad de los trámites pertinentes.

SEGUNDA: OBJETO DE CONTRATO

2.01.- Por los antecedentes el contratista se comprometió y obligó a ejecutar los trabajos de ejecución del PROYECTO "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARADAS DE BUSES UBICADAS EN LAS COMUNAS Y COMUNIDADES DE LA PARROQUIA LA BELLEZA, CANTON FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA"

TERCERA: PRESUPUESTO REFERENCIAL

TABLA DE DESCRIPCION RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS					
No	<u>Rubro / Descripción</u>	<u>Unidad</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Total</u>
1. LIMPIEZA DEL TERRENO					
1	Limpieza manual del terreno	m2	200.00	1.72	334.00
2. TRABAJOS DE RETIRO Y MANTENIMIENTO					
2	Mantenimiento de pintura anticorrosiva de parada de bus	u	10.00	126.36	1263.60
3	Suministro y pintado de estampado según diseño en letrero 2.50x0.60 m	u	10.00	102.00	1020.00
3. MANTENIMIENTOS DE CUBIERTA					
4	Cambio cubierto galvalume prepintada media luna e= 0.35 mm	m2	160.00	12.26	1961.60
4. MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA					
5	Cambio de tubo rectangular 2"x1"x2mm en banca L=3.50m	kg	45.15	4.83	218.07
6	Reforzamiento de soldadura en estructura	pto.	16.00	20.45	327.20
SUBTOTAL:					\$5,134.47
SUBTOTAL:					\$5,134.47
IVA 15%:					770.17
TOTAL:					\$5904.64

CUARTA: INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

4.01.- Una vez verificado los trabajos realizados se establece que fueron ejecutados de acuerdo a los estudios y previstos en los documentos habilitantes entregados al contratista, por lo tanto, se recibe a satisfacción y sin ninguna observación los trabajos objeto de la presente orden de compra/servicio.



QUINTA: LIQUIDACIÓN TÉCNICA ECONÓMICA DEL CONTRATO

De acuerdo con la cláusula quinta que trata la forma de pago del contrato conforme a los siguientes cuadros:

5.01.- Liquidación de obra

Valor contra entrega 5.134.47 USD

TOTAL 5.134.47 USD

AVANCE DE OBRA						
PLANILLA UNICA N°	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	DESCUENTOS		A PAGAR
				ANTICIPO	MULTAS	
1	5,134.47	770.17	5,904.64	0,00	0,00	5,134.47

PLANILLA UNICA N°	PERIODO	CONTRACTUALES	
		MONTO DE AVANCE (USD)	PORCENTAJE DE AVANCE (%)
1	Del 10 de diciembre al 29 de diciembre de 2024	5,134.47	100%
TOTALES		5,134.47	100%

5.02.- Liquidación Anticipo

Valor anticipo entregado 0,00 USD

Valor anticipo descontado 0,00 USD

SALDO POR DESCONTAR

5.03.- Resumen

Valor del contrato original 5,134.47 USD

Valor de la obra ejecutada 5,134.47 USD

VALOR QUE ADEUDA LA INSTITUCIÓN AL CONTRATISTA: 5,134.47 USD

AVANCE DE OBRA							
PLANILLA UNICA N°	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	DESCUENTOS		A PAGAR	OBSERVACIONES
				ANTICIPO	MULTAS		
1	5,134.47	770.17	5,904.64	0,00	0,00	5,134.47	Pendiente

SEXTA: LIQUIDACIÓN DE PLAZOS



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
"LA BELLEZA"**

Registro Oficial N° 372 del 30 de julio de 1998
La Belleza - Orellana - Ecuador

Fecha de Orden de compra:	09 de diciembre del 2024
Fecha de entrega del anticipo:	N/A
Plazo Contractual:	20 días calendario
Fecha de suscripción de Acta de Inicio de Obra:	10 de diciembre del 2024
Fecha de presentación de Planilla Única N° 001:	30 de diciembre del 2024
Fecha de Terminación contractual:	29 de diciembre del 2024
Solicitud recepción definitiva:	30 de diciembre del 2024
Total, días trabajados:	20 días
Mora:	0 días
Multas:	No existe

SÉPTIMA: REAJUSTE DE PRECIOS

7.01.- Para este contrato no EXISTE REAJUSTE DE PRECIOS.

OCTAVA: ACEPTACIÓN DE LAS PARTES

8.01.- Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación suscriben está presente Acta de Entrega Recepción Definitiva, en un original y dos copias de igual tenor y efecto en la fecha antes indicada.

Sr. Andrés Alvarado Huatatoca
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
IC-GADPRLB-017-2024

VACACELA GUIÑAN ANGEL
HUMBERTO
CONTRATISTA